

Retablering af dambrugsområdet ved Endrup Mølle Dambrug

Jordarbejdet i gang

Entreprenøren er nu kommet godt i gang på dambrugsområdet. Der er etableret en arbejdsvej på arealet, og alle betonbygværker er blevet nedbrudt.

Afvandingsbassinet til fiskesøens bundsediment er nedlagt, og sedimentet er kørt til kant af de bassiner, hvor det skal indbygges i bunden. Endvidere har entreprenøren netop påbegyndt gravning af søen, som skal etableres med en lermembran i bunden for at hindre, at grundvand fra den jernholdige jord omkring trænger direkte ind i søen.

Vandløbsdelenes færdiggørelse

Vandløbsstrækningen syd for Bygaden skal være mere synlig fra vejen. Det er derfor besluttet, at der afrømmes 20-50 cm jord på de nærmeste cirka 15 meter mod vandløbet på en 45 meter strækning. Afrømningen skal ske ned til overkanten af strygets stensikring langs bredden.

Før svinget i den nye åslyng og ned mod første sving nedstrøms Bygaden er vandløbets fald kraftigere end projekteret. Det er derfor aftalt, at der udlægges ekstra læs gydegrus, så faldet udlignes.

Ansøgning om fondsmidler

Efter aftale med Endrups arbejdsgruppe for dambrugsarealet, indsendte Esbjerg Kommune i maj en ansøgning til LAG om økonomisk tilskud til indretning af dambrugsarealet som rekreativt område.

Projektet opnåede desværre ikke tilskud fra LAG, som i stedet valgte at støtte indretningen af klubhus til Endrups lokalarkiv.

Sammen med kommunens nyansatte fundraiser vil vi nu undersøge mulighederne for at søge andre fondsmidler til finansiering af de rekreative elementer på dambrugsområdet.



Med venlig hilsen

Anne Christine Bang
Biolog
acb@esbjergkommune.dk

Esbjerg Kommune - Teknik & Miljø
Frodesgade 30
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 16 16